



환경을 생각하는 회사 “상록환경위생(주)”

“WWW.SRE.CO.KR”

수신자 : 한신공영(주) 고성천진 한신더휴 신축공사 현장


제 목 : 실내공기측정 결과서 제출.

-
1. 「실내공기질 관리법」 제9조1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항, 국립환경과학원고시 제 2020-23호의 실내공기질 공정시험기준 규정에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 제출합니다.
 2. 기타 궁금한 사항은 당사로 문의 주시기 바랍니다.

첨부

- 신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고) 1부

상 록 환 경 위 생 주 식 회 사
대표이사 신 광



담당자 : 분석실 김지원

시행 상록 제 41-004 호 (2021. 02. 23)

우 05855 서울시 송파구 송파대로 167 문정역테라타워 A동410호 / <http://www.sre.co.kr>

전화 (02)556-6929 / 전송(Fax) (02)556-7580 / 이메일 sangrok@sre.co.kr

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	한신공영(주) 고성천진 한신더휴		②성명(대표자)		태 기 전, 최 문 규	
	주 소	강원도 고성군 토성면 천진리 184-11 (전화번호: 033-633-0550)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			75.7237 m²	75.8793 m²	84.9657 m²	84.9721 m²	
		479 세대	119 세대	19 세대	98 세대	243 세대	
측 정 자	상 호	상록환경위생 		등 록 번 호		송파 제3호	
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)					

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	2/16 (14:30~15:31)	거실중앙부 (101-2401)	북동향	1.4	147.1	8.2	14.9	10.7	16.3
2지점	2/16 (14:15~15:16)	거실중앙부 (102-2503)	남서향	3.0	471.3	10.8	27.5	24.6	42.4
3지점	2/16 (13:26~14:27)	거실중앙부 (103-304)	정동향	11.0	777.7	17.2	36.7	56.5	76.7
4지점	2/16 (13:01~14:02)	거실중앙부 (103-1305)	남동향	1.8	306.2	16.9	9.1	11.3	30.6
5지점	2/16 (13:00~14:01)	거실중앙부 (104-204)	정동향	2.6	396.7	13.0	29.5	32.9	40.7
6지점	2/16 (13:15~14:16)	거실중앙부 (105-1102)	정북향	1.1	223.6	9.5	36.3	28.8	19.8
평 균				3.5	387.1	12.6	25.7	27.4	37.8

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2021 년 02 월 23 일

제출자 한신공영(주) 고성천진 한신더휴  현장

현장소장 황 학 천 (서명 또는 인)

강원도 고성군수 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	한신공영(주) 고성천진 한신더휴		②성명(대표자)		태 기 전, 최 문 규	
	주 소	강원도 고성군 토성면 천진리 184-11 (전화번호: 033-633-0550)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			75.7237 m ²	75.8793 m ²	84.9657 m ²	84.9721 m ²	
		479 세대	119 세대	19 세대	98 세대	243 세대	
측 정 자	상 호	상록환경위생 		등 록 번 호		송파 제3호	
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)					

공동주택 공기질(라돈) 측정결과(단위:Bq/m³)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	밀폐조건 (48시간평균 권고기준)	환기장치 가동조건 (24시간 평균 관리기준)	관리기준 도달시간 (148 이하)
권고기준	-	-	-	200 이하	148 이하	-
1지점	2/16~2/19 (13:32~13:32)	거실중앙부 (101-2401)	북동향	100.6	60.4	-
2지점	1/25~1/28 (13:10~14:10)	거실중앙부 (102-2503)	남서향	177.5	139.8	-
3지점	2/16~2/27 (13:54~13:54)	거실중앙부 (103-304)	정동향	164.3	76.3	2 hr
4지점	2/16~2/19 (13:38~13:38)	거실중앙부 (103-1305)	남동향	176.4	72.8	1 hr
5지점	2/16~2/19 (13:32~13:32)	거실중앙부 (104-204)	정동향	112.1	60.5	-
6지점	2/16~2/19 (13:32~100.6)	거실중앙부 (105-1102)	정북향	104.9	59.3	-
평 균				139.3	78.2	-

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2021 년 02 월 23 일

제출자 한신공영(주) 고성천진 한신더휴 신축공사 현장

현장소장 황 학 천 (서명: 황학천) 

강원도 고성군수 귀하